

СОГЛАСОВАНО

Начальник Московской дирекции
по энергообеспечению структурного
подразделения "Трансэнерго" -
филиала ОАО "РЖД"

Н.В.Ивлев

« _____ » 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Курской дистанции
электрообеспечения Московской
дирекции по энергообеспечению -
СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД"

С.В.Белкин

« _____ » 2018 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**на Капитальный ремонт " высоковольтного оборудования ТП в т.ч. РТП Щигры ,
в т.ч. замена в/выключателей**

Курской дистанции электрообеспечения (ЭЧ-12) Московской ДИ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе : со стороны Заказчика: главный инженер Курской дистанции электрообеспечения (ЭЧ-12) - Г.Н.Иванов; заместитель начальника по энергетике Курской дистанции электрообеспечения (ЭЧ-12) - В.Г.Беспалов; начальник технического отдела Курской дистанции электрообеспечения (ЭЧ-12) - С.В.Старосельцева; начальник ЭЧС-34 Курской дистанции электрообеспечения (ЭЧ-12) - А.А.Гончаров произвели осмотр высоковольтного оборудования ЭЧЭ-34 (РТП Щигры) для определения объемов работ по капитальному ремонту высоковольтного оборудования ЭЧС-34, в т.ч. замена в/выключателей и составили настоящий дефектный акт о том, что необходимо выполнить нижеследующее:

№ поз	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1 Демонтажные работы				
1.	прим-но:Демонтаж выключателей масляных ВМГ(аналог МГГ) с приводом	шт.	2	демонтаж и консервация
2.	прим-но:Демонтаж металлических конструкций под оборудование	1т	0,12	демонтаж с последующим использованием
3.	прим-но:Демонтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2	100 м	0,12	демонтаж с разборкой и сдача на склад ЭЧ
4.	прим-но:Демонтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 4	шт.	12	демонтаж без разборки
5.	прим-но:Демонтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,6	демонтаж с последующим использованием
6.	прим-но:Демонтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,7	демонтаж с последующим использованием
7.	прим-но:Демонтаж приборов измерения , количество подключаемых концов до 2 (амперметр,вольтметр)	шт.	4	демонтаж с последующим использованием
8.	прим-но: Демонтаж сигнальной лампы , количество подключаемых концов до 2	шт.	4	демонтаж с последующим использованием
Раздел 2. Монтажные работы				
9.	прим-но:Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20-1000(аналог МГГ)	шт.	2	
10.	Блок управления	шт.	2	
11.	Блок механического переключения	шт.	1	
12.	Металлические конструкции под оборудование	т	0,12	
13.	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м	0,6	
14.	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м	0,7	

15.	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 350 мм2	100 м	0,12	
16.	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 4	шт.	12	
17.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2	100 шт.	1,3	
18.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2	100 шт.	0,16	
19.	Прибор измерения , количество подключаемых концов до 2(амперметр,вольтметр)	1 шт.	4	
20.	Прим-но:Сигнальная лампа, количество подключаемых концов до 2	1 шт.	4	

Раздел 3. Регулировочные и испытательные работы

21.	Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ	шт.	2	
22.	Трансформатор выносной напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией	шт.	2	
23.	Схема вторичной коммутации выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя до 11 кВ	1 схема	12	
24.	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с тремя реле РТ-40, РСТ	1 компл	2	
25.	прим-но: ТО на постоянном и переменном оперативном токе с тремя реле РТ-40, РСТ	1 компл	2	
26.	Защита с реле ЗЗП-1	1 компл	2	
27.	Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока	1 устройство	2	
28.	Устройство АВР со схемой восстановления напряжения	1 устройство	2	
29.	Схема , количество блокируемых аппаратов до 5	1 схема	2	
30.	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ	1 измерение	24	
31.	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ	1 измерение	12	
32.	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ	1 испытание	18	
33.	Испытание цепи вторичной коммутации	1 испытание	16	
34.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	12	
35.	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт.	1 присоединение	2	
36.	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями смонтированные на месте, в количестве до 5 шт	1 комплекс	2	

Раздел 4. Материальные ресурсы и комплектующие, не включенные в стоимость расценок

37.	Выключатель вакуумный серии ВВ/TEL ВВ/TEL-10-20/1000-У2(комплектно с БУ)	шт.	2	
38.	прим-но:Комплект установки БУITEL-x/x (КУБ-3)	шт.	2	
39.	Резистор С-3-35В 100 Вт 200 Ом 5%	шт.	4	
40.	Резистор С-3-35В 100 Вт 390 Ом 5%	шт.	2	
41.	Изолятор опорно-стержневой ОСК 8-10-8 УХЛ2	шт.	12	
42.	Шины алюминиевые 60х6	шт.	6	

Главный инженер Курской дистанции
электроэнергетики (ЭЧ-12)



Г.Н.ИВАНОВ

Заместитель начальника по энергетике Курской
дистанции электрообеспечения (ЭЧ-12)




В.Г.БЕСПАЛОВ

Начальник ЭЧС-34 Курской
дистанции электрообеспечения(ЭЧ-12)



А.А.ГОНЧАРОВ

Начальник ПТО по к/с Курской
дистанции электрообеспечения (ЭЧ-12)



С.В.СТАРОСЕЛЬЦЕВА