

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 17.02.2025 № ПР - 23)
(в редакции запроса на изменение от 31.12.2025 № И2-16-2025/008)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Жилье (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Жилье (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья			
4.	Куратор регионального проекта	Атанова Е.В.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Урусова А.В.	Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра строительства Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Дубашевский А.В.	Заместитель министра строительства Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1.	Объем жилищного строительства	НП	Миллион квадратных метров	0,5660	2021	-	0,6830	0,6830	0,7650	0,8740	1,0380	1,0380		Нет
1.2.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	НП, ГП, Указ 309	Квадратных метров на человека	32,1000	2024	-	34,8000	35,4000	36,0000	36,7000	37,5000	38,3000		Нет
1.3.	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.	НП, ГП, Указ 309	Процент	0,0000	2019	-	9,8000	11,5000	13,3000	15,3000	17,5000	19,7000		Нет
1.4.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	ФП, Указ 309	Тысяча человек	1,4100	2023	-	1,5200	1,6200	1,7200	1,8400	1,9600	2,1700		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья														

1.1.	Объем жилищного строительства	Миллион квадратных метров	0,0001	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,6790	0,6830
1.2.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	Квадратных метров на человека	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,8000	34,8000
1.3.	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.	Процент	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	9,8000	9,8000
1.4.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	Тысяча человек	1,5200	1,5200	1,5200	1,5200	1,5200	1,5200	1,5200	1,5200	1,5200	1,5200	1,5200	1,5200	1,5200

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд. Нарастающий итог	-	Тысяча квадратных метров	18,8800	2023	-	21,1700	22,9900	24,8200	27,0300	29,2600	33,0400	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.1.1	Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан	-	Тысяча человек	-	-	-	0,0200	0,1000	0,1000	0,1200	0,1200	0,2100	-	-
Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья								
1.1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	0,00	240 978,27	99 868,59	73 511,78	0,00	0,00	0,00	414 358,64
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	240 978,27	99 868,59	73 511,78	0,00	0,00	0,00	414 358,64
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	147 582,60	99 868,59	73 511,78	0,00	0,00	0,00	320 962,97
1.1.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	147 582,60	99 868,59	73 511,78	0,00	0,00	0,00	320 962,97
1.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	147 582,60	99 868,59	73 511,75	0,00	0,00	0,00	320 962,94

1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405,39	147 582,60
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405,39	147 582,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)
1.1.1.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы
1.1.3.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Паспорт проекта и вопросов паспорт РП Жилье
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Отчет отчет о выполнении регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.9.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Прочий тип документа информация о количестве аварийного жилья
1.1.10.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Урсова А.В.	Постановление .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урусова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы
1.1.16.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урусова А.В.	Соглашение .
1.1.17.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урусова А.В.	Соглашение .
1.1.18.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урусова А.В.	Соглашение .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.1.19.	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .
1.1.20.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Отчет отчет о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации соответствующего проекта (результата) соответствующего проекта"						
1.1.21.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Прочий тип документа количество аварийного жилья
1.1.22.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы
1.1.23.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы
1.1.24.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.25.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Паспорт проекта и вопросов паспорт РП Жилье
1.1.26.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .
1.1.28.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Урсова А.В.	Соглашение .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.29.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Отчет о реализации регионального проекта на территории Курской области
1.1.30.	Контрольная точка "Проведено	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Урсова А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		количество аварийного жилья
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление .
1.1.32.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы
1.1.33.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы
1.1.34.	Контрольная точка"Документ	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Урсова А.В.	Постановление об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	опубликован"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		утверждение адресной программы
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урусова А.В.	Паспорт проекта и вопросов паспорт проекта РП Жилье
1.1.36.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урусова А.В.	Соглашение .
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урусова А.В.	Соглашение .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований)."						
1.1.38.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .
1.1.39.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Отчет о реализации регионального проекта
1.1.40.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Прочий тип документа количество аварийного жилья
1.1.41.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Урсова А.В.	Постановление .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.42.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы
1.1.43.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы
1.1.44.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы
1.1.45.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Урсова А.В.	Паспорт проекта и вопросов паспорт РП Жилье

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.46.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .
1.1.47.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .
1.1.48.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.1.49.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Отчет о реализации регионального проекта
1.1.50.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Прочий тип документа количество аварийного жилья
1.1.51.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление .
1.1.52.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		программы
1.1.53.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы
1.1.54.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Постановление об утверждении адресной программы
1.1.55.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Паспорт проекта и вопросов паспорт РП Жилье
1.1.56.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Урсова А.В.	Постановление .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.57.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .
1.1.58.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Соглашение .
1.1.59.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Урсова А.В.	Отчет о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.60.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Урсова А.В.	Прочий тип документа количество аварийного жилья

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Жилье (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя", Влияние на достижение (процентов)	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	
1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	20,00	50,00	10,00	20,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	20,00	50,00	10,00	20,00	100,00