

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 27.11.2019. № 6)
(в редакции запроса на изменение от 25.12.2024 № R3-73-2024/011)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Смирнов А.Б.	Губернатор Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Горбунов М.Н.	Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Курской области - председателя комитета региональной безопасности Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Демьяненко Д.В.	Заместитель председателя комитета региональной безопасности Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	

		3	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
--	--	---	---------------------------	---

2

Безопасность дорожного движения (Курская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	4	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения"
		5	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП	Человек	4,4100	2019	3,3400		-	-	-	-			Нет
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	18,0200	2017	14,0400		-	-	-	-			Нет

4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышена безопасность участников дорожного движения													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	12,0000	11,0000	12,0000	13,0000	12,0000	14,0000	3,3400
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	12,0000	11,0000	12,0000	13,0000	12,0000	14,0000	14,0400

5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышена безопасность участников дорожного движения													
1.1	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет
Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.														
1.2	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению	-	Документ	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	безопасности детей при перевозках в транспортных средствах													
На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.														
1.3	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	-	Документ	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет
Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах														
1.4	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности	-	Документ	0,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления													
<p>Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата</p>														
1.5	Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	-	0,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	Нет
<p>Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).</p>														
1.6	Внедрение современных образцов	-	-	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий												и федерального проекта (результата федерального проекта)	
Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).														
1.7	Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных	-	-	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	происшествий													
Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).														
1.8	Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	-	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	Нет
Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).														
1.9	Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий,	-	-	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации и федеральн ого проекта (результат	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий												а федеральн ого проекта)	
Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных-происшествий (не менее 6 ед.).														
1.10	Внедрение современных образцов техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	-	1,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализаци и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	Нет
Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).														
1.11	Внедрение современных образцов техники	-	-	1,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализаци	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий												и федерального проекта (результата федерального проекта)	
Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).														
1.12	Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	-	1,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.13	Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	-	1,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).														
1.14	Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	-	1,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).														
1.15	Проведение ежегодных совместных учений пожарно-спасательных подразделений, подразделений ГИБДД, медицинских учреждений, дорожных служб по отработке действий, связанных с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий	-	Условная единица	1,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Повышение безопасности участников дорожного движения														
1.16	Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении	-	-	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результат	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения.												а федерального проекта)	
Составляются документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.														
1.17	Обеспечение неотвратимости наказания за совершенное правонарушение в области безопасности дорожного движения	-	-	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации и федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет
Обеспечивается административное производство в отношении водителей, нарушивших Правило дорожного движения, в т.ч. по материалам получаемым в результате работы автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений.														
1.18	Усиление контроля за соблюдением лицензионных требований автошколами при подготовке водителей транспортных средств	-	-	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализации и федерального проекта (результат а	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													федерального проекта)	
Проводятся контрольные мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства														
1.19	Организация ежегодного обучения сотрудников ГИБДД по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	-	Условная единица	1,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.20	Проведение ежегодного регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»	-	Условная единица	1,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													проекта)	
Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.21	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди школьников младших классов	-	Документ	1,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.22	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного	-	-	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	травматизма.													
Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.														
1.23	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.	-	-	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.														
1.24	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике	-	-	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	детского дорожно-транспортного травматизма.												проекта)	
Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.														
1.25	Развитие службы санитарной авиации, направленное на скорейшую доставку пострадавших с сочетанной травмой в ближайший травмоцентр или необходимых врачей-специалистов к пациенту	-	-	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Увеличение количества пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Курской области").														
1.26	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-	-	Документ	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	транспортных происшествиях. Укрепление материально-технической базы службы.													
Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.														
1.27	Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	-	Километр; тысяча метров	0,0000	2023	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.28	100 % госпитализация пациентов с сочетанной травмой в травмоцентры 1-го и 2-го уровня	-	-	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результат)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													а федеральн ого проекта)	
Снижение внутрибольничной летальности среди пациентов травматологического профиля.														
1.29	Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	-	-	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.)														
1.30	Продолжается работа по созданию и совершенствованию центров профилактики детского дорожно -	-	-	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации федерального	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	транспортного травматизма на базе муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования (домов и центров детского творчества, детско - юношеских школ).												проекта (результата федерального проекта)	

В рамках профилактической деятельности Центрами организовано проведение:

- районных этапов областных конкурсов и фестивалей;

- профилактических бесед и семинаров с обучающимися и родителями, а также творческих конкурсов агитбригад, тематических викторин и турниров, плановых акций и инструктажей

1.31	Реализованы мероприятия по совместному плану работы заинтересованных органов власти по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике безопасности дорожного движения	-	-	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
------	---	---	---	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Продолжение во взаимодействии с органами УГИБДД профилактической работы с родителями и учащимися о необходимости соблюдения правил безопасного дорожного движения.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышена безопасность участников дорожного движения								
1.1	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	900,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	900,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	происшествий								
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий								
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Укрепление материально-технической базы службы.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6	Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области	199 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 555,93
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	199 555,93	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	199 555,93	-	-	-	-	-	-	
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7	Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2									
2.1	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	транспортного травматизма								
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.3	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.4	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма								
2.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.5	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.6	Приобретены технические	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма								
2.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.7	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышена безопасность участников дорожного движения						
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.
1.1.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.2.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		комитета образования и экономики Курской области
1.1.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.6.	Контрольная точка"Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.8.	Контрольная точка"Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.9.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.17.	Контрольная точка "Проведение акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход", "Вежливый водитель", "Зебра", "Школьные каникулы", "День памяти жертв ДТП", "Пожилый пешеход", "День - знаний", "День - защиты детей". Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины дорожного движения, размещение материала в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения; подписка на газеты "Добрая дорога детства", "Stop-газета".", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Отчет комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.1.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Укрепление материально-технической базы службы
1.1.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Бастрикова Н.А.	Приказ Медицинские организации оснащены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Укрепление материально-технической базы службы
1.1.22.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.23.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.27.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.28.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.29.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.30.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.31.	Контрольная точка"Документ	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.32.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.1.33.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Укрепление материально-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							технической базы службы
1.1.34.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.35.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.36.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.37.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
1.1.38.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							пр.
1.2.	Мероприятие (результат) "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.2.1.	Контрольная точка"Документ		25.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"	-		мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.2.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	25.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.2.3.	Контрольная точка"Направлен отчет в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятий по созданию условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Отчет комитета образования и науки Курской области
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата федерального проекта)", значение: 0.0000				точками отсутствует		
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)", значение: 0.0000						
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.2.8.	Контрольная точка"Организовано проведение родительских собраний, направленных на разъяснение правил применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в транспортных средствах, светоотражающих элементов; информационно - пропагандистских акций и мероприятий для обучающихся и их родителей с привлечением детских и молодежных общественных организаций во взаимодействии с УГИБДД УМВД России по Курской области", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Отчет Отчет комитета образования и науки Курской области
1.2.9.	Контрольная точка"Направлен отчет в комитет региональной безопасности Курской области о	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Пархоменко Н.А.	Отчет Отчет комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия по организации системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.2.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.2.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.2.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.2.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Бастрикова Н.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.2.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.2.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.2.18.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Бастрикова Н.А.	Приказ Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.2.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
1.3.1.	Контрольная точка"Приобретение подарочной	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Пархоменко Н.А.	Отчет Отчет комитета образования и науки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукции (планшетов), дипломов, канцелярских товаров для проведения мероприятий "Богатство страны Светофории". Приобретение робота - тренажера "Гриша". Аренда помещений для проведения мероприятия "Безопасное колесо", приобретение дипломов, канцелярских товаров, Подписка на газеты "Добрая дорога детства", " Stop-газета", приобретение дипломов для проведения акций: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра". Отправка детей на финал конкурса "Богатство страны Светофории": заключение договоров на перевозку детей, приобретение парадной формы, оплату ГСМ. Организация участия детей во Всероссийском детском центре "Орленок". Приобретение комплектов "Дорога с выбоинами, "Восьмерка". "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Курской области
1.3.2.	Контрольная точка"Контрольная	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Пархоменко Н.А.	Отчет Отчет комитета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка: Приобретение наглядных, учебных и методических материалов, технических и иных средств для проведения мероприятий, иных работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2020 году. "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		образования и науки Курской области
1.3.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.3.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Пархоменко Н.А.	Приказ Приобретены технические средства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.6.	Контрольная точка"Приобретение подарочной продукции (планшетов), дипломов , канцелярских товаров для проведения мероприятий "Богатство страны Светофории".Приобретение робота - тренажера "Гриша". Аренда помещений для проведения мероприятия "Безопасное колесо", приобретение дипломов, канцелярских товаров, Подписка на газеты "Добрая дорога детства", " Stop-газета", приобретение дипломов для проведения акций: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра".	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Отчет Отчет комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Отправка детей на финал конкурса "Богатство страны Светофории": заключение договоров на перевозку детей, приобретение парадной формы, оплату ГСМ. Организация участия детей во Всероссийском детском центре "Орленок". Приобретение комплектов "Дорога с выбоинами, "Восьмерка". ", значение: 0.0000						
1.3.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области
1.3.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							травматизма
1.3.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Бастрикова Н.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Бастрикова Н.А.	Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"				точками отсутствует		безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата
1.4.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
			31.12.2021				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.3.	Контрольная точка"Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.4.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.5.	Контрольная точка"Документ	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Пархоменко Н.А.	Приказ Обеспечена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	опубликован", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Заявка Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.7.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.8.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.9.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.10.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.11.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.12.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.13.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.14.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.15.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.4.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.4.18.	Контрольная точка"Документ	-	21.05.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Бастрикова Н.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.4.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.21.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							детей и их оздоровления
1.4.22.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.23.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления
1.4.24.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.	Мероприятие (результат) "Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).
1.5.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	Приказ Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.5.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демьяненко Д.В.	Приказ Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.5.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	Приказ Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.5.4.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	Приказ Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.7.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	
1.5.8.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	
1.5.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Демьяненко Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	
1.5.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	
1.5.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	
1.5.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.14.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	
1.5.15.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	
1.5.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.5.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	
1.5.18.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	
1.5.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	
1.5.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Демьяненко Д.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	
1.6.	Мероприятие (результат) "Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).
1.6.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	Приказ Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	Приказ Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.3.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	Приказ Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							происшествий
1.6.4.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	Приказ Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.6.5.	Контрольная точка "Приобретение образцов современной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	Отчет комитета региональной безопасности Курской области по реализации мероприятия, связанного с внедрением образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							происшествий
1.7.	Мероприятие (результат) "Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбунов М.Н.	Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).
1.7.1.	Контрольная точка"Приобретение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	Отчет комитета региональной безопасности Курской области по реализации мероприятия, связанного с внедрением современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожно-транспортных происшествий
1.8.	Мероприятие (результат) "Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демьяненко Д.В.	Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).
1.8.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.9.	Мероприятие (результат) "Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при"	01.01.2020	30.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбунов М.Н.	Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий "						ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).
1.9.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.9.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.9.3.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.9.4.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.10.	Мероприятие (результат) "Внедрение современных образцов техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	31.07.2020	31.07.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбунов М.Н.	Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).
1.10.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.10.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.10.3.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Степанов Д.Д.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.10.4.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.11.	Мероприятие (результат) " Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	01.08.2020	31.08.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбунов М.Н.	Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).
1.11.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.11.3.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.11.4.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.12.	Мероприятие (результат) "Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	01.09.2020	30.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбунов М.Н.	Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.	Мероприятие (результат) "Внедрение современных образцов техники инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	01.10.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбунов М.Н.	Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).
1.13.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.13.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.13.3.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Степанов Д.Д.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.13.4.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.13.5.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.13.6.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.13.7.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.13.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.13.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.13.10	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.13.11	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.13.12	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.13.13	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.13.14	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.13.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.13.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.13.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.14.	Мероприятие (результат) "Внедрение современных образцов техники	01.11.2020	30.11.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Горбунов М.Н.	Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14.4.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.15.	Мероприятие (результат) "Проведение ежегодных совместных учений пожарно-спасательных подразделений, подразделений ГИБДД, медицинских учреждений, дорожных служб по отработке действий, связанных с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Повышение безопасности участников дорожного движения
1.15.1.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Солдатенков С.В.	Приказ Проведение ежегодных совместных учений пожарно-спасательных подразделений, подразделений ГИБДД, медицинских учреждений, дорожных служб по отработке действий, связанных с ликвидацией

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							последствий дорожно-транспортных происшествий
1.15.2.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Приказ Проведение ежегодных совместных учений пожарно-спасательных подразделений, подразделений ГИБДД, медицинских учреждений, дорожных служб по отработке действий, связанных с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий
1.15.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Приказ Проведение ежегодных совместных учений пожарно-спасательных подразделений, подразделений ГИБДД, медицинских учреждений, дорожных служб по отработке действий, связанных с ликвидацией

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)",						последствий дорожно-транспортных происшествий
1.15.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Приказ Проведение ежегодных совместных учений пожарно-спасательных подразделений, подразделений ГИБДД, медицинских учреждений, дорожных служб по отработке действий, связанных с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий
1.15.5.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.15.6.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Солдатенков С.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.15.7.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.15.8.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Солдатенков С.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.15.9.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.15.10	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.15.11	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.15.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.15.13	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.15.14	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта (в части результата федерального проекта)"						
1.15.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.15.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.16.	Мероприятие (результат) "Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Фарафонов А.В.	Составляются документы в соответствии с требованиями действующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения."			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		законодательства.
1.16.1.	Контрольная точка" Формирование сводных данных, представленных от УГИБДД УМВД России по Курской области и направления отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по обеспечению соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения. "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.16.2.	Контрольная точка" Формирование сводных данных, представленных от УГИБДД УМВД России по Курской области и направления отчета в комитет региональной безопасности Курской области о	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зотов С.А.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия по обеспечению соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения. "						
1.16.3.	Контрольная точка" Формирование сводных данных, представленных от УГИБДД УМВД России по Курской области и направления отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по обеспечению соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения. ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.16.4.	Контрольная точка" Формирование сводных данных, представленных от УГИБДД	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	УМВД России по Курской области и направления отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по обеспечению соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения. "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Курской области
1.16.5.	Контрольная точка" Формирование сводных данных, представленных от УГИБДД УМВД России по Курской области и направления отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по обеспечению соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения. "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.6.	Контрольная точка" Формирование сводных данных, представленных от УГИБДД УМВД России по Курской области и направления отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по обеспечению соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения. "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.17.	Мероприятие (результат) "Обеспечение неотвратимости наказания за совершенное правонарушение в области безопасности дорожного движения "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Обеспечивается административное производство в отношении водителей, нарушивших Правило дорожного движения, в т.ч. по материалам получаемым в результате работы автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений.
			31.12.2019				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17.1.	Контрольная точка"Формирование сводных данных, представленных от УГИБДД УМВД России по Курской области и направлении отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по обеспечению соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения."	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.17.2.	Контрольная точка"Формирование сводных данных, представленных от УГИБДД УМВД России по Курской области и направлении отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по обеспечению соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственного надзора в области безопасности дорожного движения."						
1.17.3.	Контрольная точка"Формирование сводных данных, представленных от УГИБДД УМВД России по Курской области и направлении отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по обеспечению соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.17.4.	Контрольная точка"Формирование сводных данных, представленных от УГИБДД УМВД России по Курской области и направлении отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по обеспечению соблюдения норм и	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения."						
1.17.5.	Контрольная точка"Формирование сводных данных, представленных от УГИБДД УМВД России по Курской области и направлении отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по обеспечению соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения."	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.17.6.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Фарафонов А.В.	Приказ Обеспечение неотвратимости наказания за совершенное правонарушение в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата федерального проекта)"				точками отсутствует		области безопасности дорожного движения
1.17.7.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Приказ Обеспечение неотвратимости наказания за совершенное правонарушение в области безопасности дорожного движения
1.17.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Приказ Обеспечение неотвратимости наказания за совершенное правонарушение в области безопасности дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Приказ Обеспечение неотвратимости наказания за совершенное правонарушение в области безопасности дорожного движения
1.17.10	Контрольная точка "Формирование сводных данных, представленных от УГИБДД УМВД России по Курской области и направлении отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по обеспечению соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения путем проведения мероприятия при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.18.	Мероприятие (результат) "Усиление контроля за соблюдением лицензионных требований автошколами при подготовке водителей"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Проводятся контрольные мероприятия в соответствии с требованиями действующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	транспортных средств"				точками отсутствует		законодательства
1.18.1.	Контрольная точка"Формирования сводных данных, представленных УГИБДД УМВД России по Курской области и направление отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по усилению контроля за соблюдением лицензионных требований автошколами при подготовке водителей транспортных средств"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.18.2.	Контрольная точка"Формирования сводных данных, представленных УГИБДД УМВД России по Курской области и направление отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по усилению контроля за соблюдением лицензионных требований автошколами при подготовке водителей транспортных средств"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.18.3.	Контрольная	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Формирования сводных данных, представленных УГИБДД УМВД России по Курской области и направление отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по усилению контроля за соблюдением лицензионных требований автошколами при подготовке водителей транспортных средств", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.18.4.	Контрольная точка"Формирования сводных данных, представленных УГИБДД УМВД России по Курской области и направление отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по усилению контроля за соблюдением лицензионных требований автошколами при подготовке водителей транспортных средств"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.18.5.	Контрольная точка"Формирования сводных	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	данных, представленных УГИБДД УМВД России по Курской области и направление отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по усилению контроля за соблюдением лицензионных требований автошколами при подготовке водителей транспортных средств"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		автомобильных дорог Курской области
1.18.6.	Контрольная точка"Формирования сводных данных, представленных УГИБДД УМВД России по Курской области и направление отчета в комитет региональной безопасности Курской области о реализации мероприятия по усилению контроля за соблюдением лицензионных требований автошколами при подготовке водителей транспортных средств"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фарафонов А.В.	Отчет Отчет комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области
1.19.	Мероприятие (результат) "Организация ежегодного обучения сотрудников ГИБДД по оказанию	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Письменная Е.В.	Повышена безопасность участников дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.19.1.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Письменная Е.В.	Приказ Организация ежегодного обучения сотрудников ГИБДД по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.19.2.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Письменная Е.В.	Приказ Организация ежегодного обучения сотрудников ГИБДД по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.19.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и	-	31.12.2021	02	04	Письменная Е.В.	Приказ Организация ежегодного обучения сотрудников ГИБДД по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)",						
1.19.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Приказ Организация ежегодного обучения сотрудников ГИБДД по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.19.5.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	
1.19.6.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Письменная Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"				точками отсутствует		
1.19.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	
1.19.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	
1.19.9.	Контрольная точка"Обеспечена	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Письменная Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.19.10	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	
1.19.11	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20.1.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ Проведение ежегодного регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»
1.20.2.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ Проведение ежегодного регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»
1.20.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ Проведение ежегодного регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)",						
1.20.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ Проведение ежегодного регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»
1.21.	Мероприятие (результат) "Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди школьников младших классов"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Повышена безопасность участников дорожного движения
1.21.1.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди школьников младших классов
1.21.2.	Контрольная точка "Обеспечено	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Пархоменко Н.А.	Приказ Приобретение и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		распространение световозвращающих приспособлений среди школьников младших классов
1.21.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди школьников младших классов
1.21.4.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Пархоменко Н.А.	Приказ Приобретение и распространение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		световозвращающих приспособлений среди школьников младших классов
1.21.5.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Повышена безопасность участников дорожного движения
1.21.6.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.21.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.21.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.21.9.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Повышена безопасность участников дорожного движения
1.21.10	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"						
1.21.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.21.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.21.13	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Бастрикова Н.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.21.14	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.21.15	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"						
1.21.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	
1.22.	Мероприятие (результат) "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма."	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
1.22.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							транспортного травматизма.
1.22.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.22.3.	Контрольная точка "Приобретение подарочной продукции (планшетов), дипломов, канцелярских товаров для проведения мероприятий "Богатство страны Светофории". Приобретение робота - тренажера "Гриша". Аренда помещений для проведения мероприятия "Безопасное колесо", приобретение дипломов, канцелярских товаров, Подписка на газеты "Добрая дорога	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Отчет Отчет комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	детства", " Stop-газета", приобретение дипломов для проведения акций: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра". Отправка детей на финал конкурса "Богатство страны Светофории": заключение договоров на перевозку детей, приобретение парадной формы, оплату ГСМ. Организация участия детей во Всероссийском детском центре "Орленок". Приобретение комплектов "Дорога с выбоинами, "Восьмерка". "						
1.23.	Мероприятие (результат) "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма."	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
1.23.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Бастрикова Н.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.23.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.23.3.	Контрольная точка"Приобретение подарочной продукции (планшетов), дипломов , канцелярских товаров для проведения мероприятий "Богатство страны Светофории".Приобретение	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Отчет Отчет комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>робота - тренажера "Гриша". Аренда помещений для проведения мероприятия "Безопасное колесо", приобретение дипломов, канцелярских товаров, Подписка на газеты "Добрая дорога детства", " Stop-газета", приобретение дипломов для проведения акций: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра". Отправка детей на финал конкурса "Богатство страны Светофории": заключение договоров на перевозку детей, приобретение парадной формы, оплату ГСМ. Организация участия детей во Всероссийском детском центре "Орленок". Приобретение комплектов "Дорога с выбоинами, "Восьмерка". "</p>						
1.24.	<p>Мероприятие (результат) "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих</p>	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма."						поведения на дорогах.
1.24.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.24.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Приказ Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.24.3.	Контрольная	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Бастрикова Н.А.	Отчет Отчет комитета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.25.	Мероприятие (результат) "Развитие службы санитарной авиации, направленное на скорейшую доставку пострадавших с сочетанной травмой в ближайший травмоцентр или необходимых врачей-специалистов к пациенту"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Увеличение количества пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Курской области").
1.25.1.	Контрольная точка "Направлен отчет в комитет региональной безопасности Курской области по реализации мероприятия по развитию службы санитарной авиации, направленное на скорейшую доставку пострадавших с сочетанной травмой в ближайший травмоцентр или необходимых врачей-специалистов к пациенту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет Отчет комитета здравоохранения Курской области
1.26.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Укрепление материально-технической базы службы."				точками отсутствует		происшествиях.
1.26.1.	Контрольная точка "Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Укрепление материально-технической базы службы.", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
1.26.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.26.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.26.4.	Контрольная точка"Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Укрепление материально-технической базы службы.", значение: 1.0000, Документ	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Прочий тип документа Повышена безопасность участников дорожного движения
1.26.5.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.26.6.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.26.7.	Контрольная точка"Документ	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разработан"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.26.8.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.26.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.27.	Мероприятие (результат) "Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Повышена безопасность участников дорожного движения
1.27.1.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	13.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.2.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.27.3.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.27.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Солдатенков С.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"				точками отсутствует		
1.27.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.27.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.27.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Солдатенков С.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.27.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.27.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	
1.27.10	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.11	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.12	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.13	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области
1.27.17	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.18	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.19	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.27.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.22	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.23	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.27.24	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Солдатенков С.В.	Прочий тип документа Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курской области
1.28.	Мероприятие (результат) "100 % госпитализация пациентов с сочетанной травмой в травмоцентры 1-го и 2-го уровня"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Снижение внутрибольничной летальности среди пациентов травматологического профиля.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.28.1.	Контрольная точка "Направлен отчет в комитет региональной безопасности Курской области по реализации мероприятия о 100 % госпитализации пациентов с сочетанной травмой в травмоцентры 1-го и 2-го уровня"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет комитета здравоохранения Курской области
1.29.	Мероприятие (результат) "Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.)
1.29.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.29.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Степанов Д.Д.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.29.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.29.4.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	
1.29.5.	Контрольная точка"Приобретение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Д.Д.	Отчет комитета региональной безопасности Курской области по реализации мероприятия, связанного с внедрением образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
1.30.	Мероприятие (результат) "Продолжается работа по созданию и совершенствованию центров профилактики детского дорожно - транспортного травматизма на базе муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования (домов и центров детского творчества, детско - юношеских школ). "	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	В рамках профилактической деятельности Центрами организовано проведение: - районных этапов областных конкурсов и фестивалей; -профилактических бесед и семинаров с обучающимися и родителями, а также творческих конкурсов агитбригад, тематических викторин и турниров, плановых акций и инструктажей
1.30.1.	Контрольная точка"Созданы центры профилактики дорожно - транспортного травматизма, которые функционируют на базах общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Отчет Отчет комитета образования и науки Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(дома и центры детского творчества), детско - юношеских школ. В рамках профилактической деятельности Центрами реализуются мероприятия: организация районных этапов областных конкурсов и фестивалей: "Детству - безопасные дороги", "Богатство - страны" Светофории, "ПДД - наши верные друзья", "Безопасное колесо": участие в марафоне "Безопасная страна ЮИД": проведение профилактических бесед и семинаров с обучающимися и родителями, а также творческих конкурсов агидбоигад, тематических викторин и турниров, плановых акций и инструктажей."						
1.31.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по совместному плану работы заинтересованных органов власти по вовлечению детей и молодежи в деятельность по профилактике безопасности дорожного движения"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Продолжение во взаимодействии с органами УГИБДД профилактической работы с родителями и учащимися о необходимости соблюдения правил

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							безопасного дорожного движения.
1.31.1.	Контрольная точка"Во всех образовательных организациях области оборудованы уголки безопасности, внедрены Паспорта дорожной безопасности с размещением в них схем безопасных маршрутов движения в школу и обратно, регулярно проводятся классные часы, тематические беседы с приглашением работников ГИБДД "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Отчет Отчет комитета образования и науки Курской области
1.31.2.	Контрольная точка"Во всех образовательных организациях области оборудованы уголки безопасности, внедрены Паспорта дорожной безопасности с размещением в них схем безопасных маршрутов движения в школу и обратно, регулярно проводятся классные часы, тематические беседы с приглашением работников ГИБДД "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Отчет Отчет комитета образования и науки Курской области