

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 17.02.2025 № ПР - 23)
 (в редакции запроса на изменение от 08.05.2026 №Ч2-14-2026/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	В рамках формирования экономики замкнутого цикла к 2030 году обеспечены сортировка 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.			
4.	Куратор регионального проекта	Фофанов С.В.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Понкратова Д.А.	Заместитель министра природных ресурсов Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Лях И.В.	начальник управления регулирования системы твердых коммунальных отходов		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Представители организаций бизнеса			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1.	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	99,1000	99,1000	99,1000	99,1000	84,0000	54,7000	Понкратова Д.А. Заместитель министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	26,3000	26,3000	26,3000	26,3000	26,3000	100,0000	Понкратова Д.А. Заместитель министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образующихся твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров														
1.1.	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Процент	99,1000	99,1000	99,1000	99,1000	99,1000	99,1000	99,1000	99,1000	99,1000	99,1000	99,1000	99,1000	99,1000
1.2.	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Процент	26,3000	26,3000	26,3000	26,3000	26,3000	26,3000	26,3000	26,3000	26,3000	26,3000	26,3000	26,3000	26,3000

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образующихся твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе	-	Миллион тонн в год	0,0000	2024	-	-	-	-	-	0,0300	0,0300	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

	выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов. Настоящий итог													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

1.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных	-	Миллион тонн в год	0,0700	2024	-	0,0700	0,0700	0,0700	0,0700	0,2200	0,2200	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	--------------------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	отходов. Настоящий итог													

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

1.3	Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Настоящий итог	-	Миллион тонн в год	0,3500	2024	-	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	--------------------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 10 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

1.4	Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами Курской области обеспечено предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Количество региональных операторов Курской области, которым за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, оказана финансовая помощь в целях возмещения потерь в доходах, возникающих в связи с приостановлением начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экономика замкнутого цикла (Курская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров						
1.1.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов"	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга	-	02.11.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		из ФГИС УТКО
1.1.7.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.2.		01.01.2025	31.12.2030				Обеспечен ввод в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов"			Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки
1.2.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкраторова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкраторова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкраторова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкраторова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Понкраторова Д.А.	Отчет Выгрузка из ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.2.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.2.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.2.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.2.23.	Контрольная точка "Услуга	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мулёвин А.В.	Отчет Выгрузка из ФГИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		«УТКО»
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мулёвин А.В.	Соглашение о реализации
1.2.25.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа
1.2.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.2.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.2.30.	Контрольная точка"Обеспечено создание регионального штаба по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО."	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Постановление Постановление о создании Регионального штаба
1.2.31.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка проекта Дорожной карты по обеспеченности инфраструктурой"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.32.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Приказ Утверждение ТСОО
1.2.33.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.2.34.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.35.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.2.36.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектами Российской Федерации 10 объектов без мер федеральной финансовой поддержки
1.3.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.5.	Контрольная точка "Услуга	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкраторова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкраторова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.3.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкраторова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкраторова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Понкраторова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.3.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Отчет Выгрузка из ФГИС «УТКО»
1.3.23.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Соглашение Соглашение о реализации РП ЭЗЦ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия (результата) федерального проекта)"						
1.3.24.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.3.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.3.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.3.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО
1.3.28.	Контрольная точка"Услуга	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мулёвин А.В.	Отчет Выгрузка данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		из ФГИС УТКО
1.3.29.	Контрольная точка"Обеспечено создание регионального штаба по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО."	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Постановление Постановление о создании Регионального штаба
1.3.30.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка проекта Дорожной карты по обеспеченности инфраструктурой"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.3.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Приказ Утверждение ТОО
1.3.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет Выгрузка данных из ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.3.33.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкротова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.34.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.3.35.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.3.36.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Отчет ФГИС УТКО
1.4.	Мероприятие (результат) "Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами Курской области обеспечено предоставление коммунальной	24.06.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Понкратова Д.А.	Количество региональных операторов Курской области, которым за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами"						Российской Федерации, оказана финансовая помощь в целях возмещения потерь в доходах, возникающих в связи с приостановлением начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
1.4.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куч Ю.Ю.	Отчет Отчет регионального оператора
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлены документы, подтверждающие перечисление средств региональным операторам"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куч Ю.Ю.	Прочий тип документа Копия платежного поручения
1.4.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куч Ю.Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации
1.4.4.	Контрольная	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Куч Ю.Ю.	Отчет Отчет субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации
1.4.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (субсидия САБ) "	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии региональному оператору из бюджета субъекта Российской Федерации
1.4.6.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидии региональному оператору по северо-восточной зоне деятельности"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии АО «Спецавтобаза по уборке г.Курска»
1.4.7.	Контрольная точка"Субсидия региональному оператору по северо-восточной зоне перечислена"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мулёвин А.В.	Прочий тип документа платежное поручение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Экономика замкнутого цикла (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами Курской области обеспечено предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	99,10	26,30	125,40
2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов	0,00	100,00	100,00
3	Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов	61,20	0,00	61,20
4	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов	61,20	100,00	161,20

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	221,50	226,30	447,80