

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 28.11.2023 № ПР-128)
(в редакции запроса на изменение от 25.12.2024 № R7-7-2024/006)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие общественного транспорта (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Мобильный город (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2023	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Дедов А.В., Смирнов А.Б.	временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области, Губернатор Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Замараев А.А.	Временно исполняющий обязанности министра		
6.	Администратор регионального проекта	Грамчакова С.А.	Начальник управления транспорта		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения"	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах													
1.1	Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта	-	Единица	0,0000	2022	1,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Количество инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них.														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Мобильный город (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта"	26.05.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замараев А.А.	Количество инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта "Развитие общественного транспорта (Курская область)" на территории Курской области"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Васильченко А.В.	Прочий тип документа Подписание Соглашения
1.1.2.	Контрольная точка"Заключен договор на приобретение/поставку электробусов 10 ед."	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильченко А.В.	Акт Договор
1.1.3.	Контрольная точка"Заключен договор на приобретение/поставку зарядных станций для электробусов"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильченко А.В.	Акт Договор
1.1.4.	Контрольная точка"Заключен договор на приобретение/поставку трамваев"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильченко А.В.	Прочий тип документа Договор

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка "Поставлено 10 электробусов"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильченко А.В.	Акт приема-передачи
1.1.6.	Контрольная точка "Поставлено 3 зарядные станции для электробусов"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильченко А.В.	Акт приема-передачи
1.1.7.	Контрольная точка "Получено заключение государственной экспертизы по Этапу 2. "Реконструкция "Трамвайные линии и объекты городского пассажирского транспорта""	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильченко А.В.	Прочий тип документа Заключение
1.1.8.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (Курская область)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильченко А.В.	Прочий тип документа Подписано Соглашение
1.1.9.	Контрольная точка "Получено заключение государственной экспертизы по Этапу 4"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	08	Васильченко А.В.	Прочий тип документа Заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Реконструкция "Трамвайные линии и объекты городского пассажирского транспорта в г. Курске""			контрольными точками отсутствует			
1.1.10.	Контрольная точка "Получено заключение государственной экспертизы по Этапу 3 "Реконструкция "Трамвайные линии и объекты городского пассажирского транспорта г. Курска""	-	27.12.2024	07	09	Васильченко А.В.	Прочий тип документа Заключение
1.1.11.	Контрольная точка "Поставлено 22 трамвая"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильченко А.В.	Акт приема-передачи